

鄂尔多斯市交通运输局文件



鄂交发〔2025〕247号

鄂尔多斯市交通运输局关于反馈准格尔旗 薛家湾（张家圪旦）至柳青梁旅游专线项目 质量监督管理意见的通知

准格尔旗交通运输局：

鄂尔多斯市交通运输局组织市交通运输综合行政执法支队、市交通建设工程质量监督站于2025年9月2日至9月4日对准格尔旗薛家湾（张家圪旦）至柳青梁旅游专线项目进行了2025年度第二次质量监督管理，监管内容包括建设市场管理、工程进度、工程质量、诚信体系建设、安全生

产、农民工工资管理、公路建设项目环境保护等方面。通过实地查看和查阅资料等方式发现了项目管理过程中存在的问题，并提出了整改意见（现场与建设单位交换了意见），现将有关情况反馈如下：

一、项目基本情况

薛家湾（张家圪旦）至柳青梁旅游专线全长 7.514 公里，采用二级公路标准建设，设计速度 60 公里/小时，路基宽 10 米，全线采用沥青混凝土路面。设置涵洞 9 道，平面交叉 9 处，桥涵设计荷载采用公路 - I 级。项目批准预算 9091 万元。

项目由准格尔旗交通运输局负责建设，监理单位为内蒙古交通建设监理咨询有限公司，施工单位为江西天丰建设集团有限公司。

二、工程进度方面

（一）投资完成情况

开工至今累计完成投资 3526 万元，完成总投资的 38.8%。

（二）主要工程完成情况

1. 路基工程

路基挖土方完成 37.6%，路基挖石方完成 100%，路基填方完成 25%；挡土墙完成 99%；锚杆防护完成 100%，边坡护脚完成 13%。

2. 涵洞工程

k7+416 钢波纹管涵完成 100%，k6+574 护管涵正在施工，其他涵洞暂未开工。

三、人员履约方面

(一) 总监办: 内蒙古交通建设监理咨询有限公司

合同人员应到 6 人, 实到 5 人, 道路监理工程师 1 人请假。

(二) 施工单位: 江西天丰建设集团有限公司

主要人员应到 14 人, 实到 11 人。项目经理 1 人、项目副经理 1 人、安全员 1 人请假不在现场, 其中项目经理、项目副经理履行请假手续但未报建设单位审批。

建议建设单位切实加强施工单位人员履约管理, 严格履行请假程序。

四、工程质量方面

(一) 工程实体抽查情况

全线挡土墙尺寸抽查 8 点, 合格 8 点, 合格率 100%。(详见附表 1)

全线挡土墙混凝土强度抽查 8 点, 合格 8 点, 合格率 100%。(详见附表 2)

全线原材料共计抽检 17 组, 合格 17 组, 合格率 100%。(详见附表 3)

(二) 存在的质量问题及改进建议

1. 抽查发现挡土墙混凝土存在蜂窝麻面, 外观质量较差, 要求施工单位进行处理, 监理单位做好监管, 保证工程外观质量。

2. 抽查发现路基临时排水设施不完善, 要求施工单位完善临时排水设施, 确保路基质量。

（三）内业资料及工地试验室抽查情况

按照交通运输部及内蒙古自治区交通运输厅相关要求对监理、施工单位及工地试验室质保资料进行监督抽查。（详见附件 4）

五、安全生产方面

（一）内业资料

本次抽查参照《公路水运工程施工安全标准化技术要求》等规范及上级交通运输主管部门有关安全生产专项行动工作要求进行，施工安全内业基础管理资料抽查情况详见附件 5。

（二）现场安全管理及“两区三场”建设管理

抽查发现：1. K4+726 挡土墙施工现场个别施工人员未戴安全帽。2. K0+710 路侧护坡施工现场临时交通指挥员未戴安全帽、穿反光背心。3. 项目未封闭施工，全线减速警告标志不足，大型车辆较多且行驶速度较快，存在安全风险。

建议施工单位加强对施工人员安全管理，规范穿戴安全帽和反光背心，同时进一步完善保通方案，强化保通路段现场交通管控，增设警示警告、减速标志，提醒过往大型车辆减速慢行，注意通行安全。

六、信用评价情况

根据抽查情况以《交通运输部关于印发公路水运工程监理信用评价办法的通知》（交安监发〔2012〕774 号）、《公路水运工程试验检测信用评价办法》（交质监发〔2018〕78 号）、《公路施工企业信用评价规则（试行）》（交公路规〔2021〕4

号)为依据,对存在失信行为的监理单位、工地试验室、施工单位进行了信用评价(详见附表6、7、8)。

七、农民工工资

抽查发现施工单位江西天丰建设集团有限公司存在以下问题:1.工程款支付担保台账未附资料。2.未制定劳动合同签收表。3.现场发现部分人员已退场,但花名册中未标记退场人员的退场时间,未签订退场确认书。4.6月份考勤表部分农牧民工签字存在代签现象。7月份工资支付台账中无农民工本人签字。5.进场的农牧民工人员信息未全部录入内蒙古自治区工程建设领域农牧民工工资支付监控预警平台,通过移动考勤设备打卡人数较实际用工偏少。监控预警平台无农牧民工工资发放记录。

建议施工单位规范整理农牧民工工资台账,及时签订劳动合同,将进场人员全部录入监控预警平台,并通过平台发放农牧民工工资。

八、生态环境保护方面

抽查发现K4+726挡土墙未及时清理施工垃圾,建议施工单位及时清理施工垃圾,避免环境污染。

九、工作要求

针对抽查中发现问题,你项目要高度重视,逐条逐项进行整改,建设单位要将整改情况自文件下达7日内以正式文件报送市交通运输局和市交通建设工程质量监督站。同时,建设单位要针对抽查发现问题举一反三,避免同类问题反复出现,切实提升项目质量安全等管理水平。

- 附件：1. 挡土墙尺寸抽查结果汇总表
2. 挡土墙混凝土强度抽查结果汇总表
3. 原材料抽查情况汇总表
4. 监理、施工单位质保资料抽查情况汇总表
5. 施工安全内业基础管理资料抽查情况汇总表
6. 监理企业信用评价汇总表
7. 工地试验室信用评价汇总表
8. 施工企业信用评价汇总表

鄂尔多斯市交通运输局
2025年9月29日

(联系人：张瑞；联系电话：0477-8586830)

抄送：鄂尔多斯市交通运输综合行政执法支队、鄂尔多斯市交通建设工程质量监督站。

鄂尔多斯市交通运输局办公室

2025年9月29日印发

附表 1

挡土墙尺寸抽查结果汇总

位置	抽查总数	合格点数	设计值 (m)	实测值 (m)
K2+930	8	8	1	1.14
				1.15
				1.06
				1.05
				1.09
				1.05
				1.05
				1.00

附表 2

挡土墙混凝土强度抽查结果汇总

位置	抽查总数	合格点数	合格值	实测值
K2+930	8	8	25	31.6
K4+746				27.4
				32.5
				29.8
				32.9
				40.7
				30
				29.8

附表 3

原材料抽查情况汇总表

施工单位	样品名称	参数	检测组数	合格组数
江西天丰建设集团有限公司	机制砂 (0-4.75mm)	含泥量	1	1
		泥块含量	1	1
		颗粒分析	1	1
		表观密度	1	1
	桥涵工程碎石 (5-10mm) (10-20mm)	含泥量	2	2
		泥块含量	2	2
		颗粒分析	2	2
		针、片状颗粒含量	2	2
		压碎值	1	1
		密度	2	2

		吸水率	2	2
--	--	-----	---	---

附表 4

监理、施工单位质保资料抽查情况汇总表

序号	单位名称	存在的问题
1	内蒙古交通建设监理咨询（集团）有限公司	1. 水泥混凝土立方体强度监理未抽检。 2. 无碎石 5-10mm、10-20mm 抽检资料。 3. 未对 K1+230 处路基填料进行复测。 4. 水泥混凝土配合比使用许可证缺减水剂含量、无水、粉煤灰、减水剂检验报告。 5. 碎石使用许可证未做泥块含量试验。 6. 10-25mm 碎石使用证中与粗集料试验检测报告规格不一致（报告中规格为 10-20mm）。 7. 土工试验检测报告（BG-2025-0727-TGJ-0001）未做 CBR 试验，报告中工程部位与使用许可证不一致。
2	江西天丰建设集团有限公司	1. 分部分项工程划分漏项（缺交安工程）。 2. 试验报告格式中缺少报告编号、主要仪器设备及编号、环境条件等相关内容。 3. 水泥混凝土配合比试验检测报告（BG-2025-TPB-0008）未提供配合比说明书，未提供减水剂、粉煤灰、水检测报告。 4. 粗集料无合成级配资料。 5. 10-25mm 粗集料试验检测报告 BG-2025-CJL-0007) 检测结论错误（筛余率超规定值，检测结论均为合格）。 6. 水泥混凝土立方体抗压强度试验检测报告（BG-2025-TYH-0088）试块成型日期早于来样日期。 7. 筛分试验记录格式缺少损失率等。 8. 2025.7.2 细集料筛分试验记录平行试验未按规定进行细度模数计算，试验报告未检测泥块含量、有机质含量参数。 9. 路基填料许可证中液塑限未做平行试验，未作 CBR 试验。 10. 锚杆框架梁现场检测项目漏检（锚杆框架梁纵向间距，注浆压力，砂浆同条件 7d 强度）。 11. 水准测量原始记录为电子版，缺少原始记录。
3	江西天丰建设集团有限公司工地试验室	1. 容量瓶、塞尺未贴检校卡。 2. 外检室无仪器出入库台账。 3. 力学室缺湿度控制设施。

附表 5

施工安全内业基础管理资料抽查情况汇总表

序号	单位名称	存在的问题
1	内蒙古交通建设监理咨	1. 近期市局转发有关安全生产文件未传达学习落实到位。

	询有限公司	2. 未对施工单位二季度平安工地自我评价进行复核；未按月进行监理自我评价（仍按季度自评）。 3. 缺少 6、7、8 月安全生产例会资料。 4. 《安全生产责任制及考核制度》中未明确各岗位安全生产责任，未明确考核标准和时间。
2	江西天丰建设集团有限公司	1. 市局转发部分有关安全生产文件未及时传达学习落实到位。 2. 安全生产例会缺少照片资料。 3. 安全生产培训教育制度未编入安全制度汇编中，安全生产培训教育制度中未明确项目部人员每年培训时长。 4. 未按照 2025 年安全培训教育计划开展培训教育，其中 7 月 2 日安全培训教育记录未标学时。 5. 全员安全生产责任制制度不规范，只有各岗位安全生产职责与责任，无考核相关内容。 6. 未按照《安全生产检查及隐患整改制度》要求开展安全生产检查，其中 5-6 月防汛隐患排查检查记录发现问题未闭环整改，无照片资料。 7. 平安工地建设考核不规范，季度自我评价未报监理复核，未按月开展自查自纠。 8. 无施工安全专项风险评估报告。 9. 施工安全日志未独立成册；施工日志中工程负责人、记录人均未签字；记录内容与记录人笔迹不一致。 10. 项目主要负责人带班生产制度中未明确带班频率要求；领导带班安全检查记录表中，带班领导未签字。 11. 安全生产会议记录中无照片资料。 12. 安全生产费用台账票据均为销货单，无发票。 13. 特种作业人员台账中有挖机、装载机、压路机人员；特种人员电工李政无巡查检查记录。 14. 防火灾专项应急救援预案中，未明确领导小组成员，整体预案不具有可操作性。

附表 6

监理企业信用评价汇总表

序号	监理企业名称	失信行为及代码	扣分
1	内蒙古交通建设监理咨询(集团)有限公司	未按规定频率进行抽检和质量检验(评定)的 JJX101019 (3 分/次)	3

附表 7

工地试验室信用评价汇总表

序号	工地试验室名称	失信行为及代码	扣分
1	江西天丰建设集团有限公司 工地试验室	试验检测原始记录信息及数据记录不全，结论不准确，试验检测报告不完整（含漏签、漏章及错盖章），试验检测频率不满足规范或合同要求 JJC202011（扣3分/类）	3

附表 8

施工企业信用评价汇总表

序号	合同段	失信行为及代码	扣分
1	江西天丰建设集团有限公司	因施工原因出现质量问题，对工程实体质量影响不大 GLSG2-3-16（2分/次）	2
		施工产生的废渣随意堆放或丢弃，废水随意排放 GLSG2-6-2（2分/次）	2